

<b>관리번호</b>	<b>국지도 39호선 조속 추진</b>
105	<b>(장흥~광적, 부곡~부곡)</b>

1. 분야	교통	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료 임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	해당 없음

### 공약목표

국지도39호선(장흥~광적, 부곡~부곡) 조속 추진

◆ 사업시행자와 긴밀히 협조하여 군 협의 및 주민설명회 등 지원 및 행정절차 신속 추진

### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
장흥~광적 조속 추진	임기 내 공사 준공	- 공사 추진 중		
부곡~부곡 조속 추진	임기 내 공사 착공	- 설계 추진 중		
<b>전체 달성률(%)</b>				

#### □ 사업개요

(장흥~광적)

- 사업기간 : 2015. ~ 2025.
- 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 백석읍 홍죽리
- 사업규모 : 도로확포장 L=6.3km, B=10.5~11.75(2차로 개량)
- 사업추진 : 경기도

(부곡~부곡)

- 사업기간 : 2022. ~ 2029.
- 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 장흥면 부곡리(국도39호선)

- 사업규모 : L=2.54km, 4차로 확장
- 사업추진 : 서울지방국토관리청(설계), 경기도(공사 및 보상)

**추진실적**

(장흥~광적)

- 토지 보상계획 공고 (2019.11.)
- 공사착공 (2020.5.)
- 부곡터널 시점부 토공사 시행 (2021.3.)
- 부곡터널 굴착공사 시행 (2021.12.)

(부곡~부곡)

- 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) 고시 (2021.9.)
- 기본 및 실시설계 용역 착수 (2022.6.)

**연도별 추정사업비**

(장흥~광적)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	80,230	26,400	6,122	19,083	16,697	11,928	-	-
국 비	42,931	8,926	3,445	12,224	10,696	7,640	-	-
도 비	37,299	17,474	2,677	6,859	6,001	4,288	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

(부곡~부곡) : 설계 추진단계로 미정

**향후계획**

(장흥~광적)

- 공사 준공 (2025.5.)

(부곡~부곡)

- 기본 및 실시설계 용역 준공 (2023.12.)
- 연차별 예산 확보 및 사업추진 (2024. ~ 2029.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황		2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
장흥~광적 조속 추진	공사 계속 추진 및 준공	[Orange Shaded]																			
부곡~부곡 조속 추진	실시설계 용역 준공	[Orange Shaded]																			
	예산 확보 및 보상	[Orange Shaded]																			
	공사 착공	[Orange Shaded]																			

□ 문제점 및 대책

- 군 협의 및 민원 등으로 기산 터널 및 홍죽리 상가 구간 설계변경 지연
- 군 협의 및 주민설명회 등 경기도와 긴밀히 협조하여 조속 추진

□ 기대효과

- 지역 간 균형발전 및 산업단지 물류비용 점감 등 오랜 숙원사업 해결

공약사업 정책실명제	추진부서	균형발전 정책과	과장	정승남	☎ 8082-5930
			팀장	신동주	☎ 8082-5935
			주무관	유희원	☎ 8082-5936