

관리번호

50

취약지역 기반 시설(상수도) 확충

1. 분야	복지	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기후에너지과 (수도과)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약목표

상수도 기반 시설 취약지역에 지방상수도 기반 시설 확충

◆ (공약이행방안) 상수도 확대 보급사업 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
지방상수도 설치	상수도 설치 L=34km	상수도 설치 L=8.5km	25	여
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

○ 상수도 확대 보급사업

- 위치 : 양주시 상수도 기반 시설 취약지역
- 사업량 : 상수도 설치 L=34km
- 수혜대상 : 상수도 미보급 지역 내 주민

□ 추진실적

○ 2022년 지방상수도 미보급 지역에 지방상수도 설치(L=8.47km)

사업명	위치	연장[km]	사업비[백만원]	비고
총 계		8.47	3,693	
배수관 연장공사	한산리340 외 10건	3.05	1,700	시 100%
지방상수도 공급사업	가업리 586 외 6건	2.29	900	시 100%
급수 취약지역 배수관 연장사업	남면 신산리 마을	1.74	516	도30% 시 70%
개발제한구역 배수관 사업	삼상리	0.91	277	국20% 시 80%
군부대 주변 사업(신암골)	남면 신암저수지 하류	0.48	300	도50% 시 50%

- 2023년 지방상수도 미보급 지역에 지방상수도 설치
(추진중 L= 11.9km)

사업명	위치	연장[km]	사업비[백만원]	비고
총계		11.9	4,811	
상수도 기반시설 취약시설 보급사업	백석읍 방성리 외 2건	3.92	1,900	시 100%
상수도 배수관 연장공사	삼송동 129-6 외 8건	5.15	1,900	시 100%
군부대 주변 사업(신암골)	남면 신암리 152-3번지 일원	0.49	200	도50% 시50%
급수취약지역 상수도 보급사업(헤네미)	광적면 효촌리 헤네미마을	2.34	811	도30% 시70%

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	14,954		3,693	4,811	2,150	2,150	2,150	
국비	56		56					
도비	1,023		305	343	125	125	125	
시비	13,875		3,332	4,468	2,025	2,025	2,025	

□ 향후계획

- 2023년~2026년 상수도 기반 시설 취약지역 12.8km/년 확충

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지방상수도 설치 L=34km 확충																				

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 개인 사유지일 경우 토지 사용승낙서 징구에 어려움이 있음
- 대책 : 우선적으로 국유지에 지방상수도 설치로 계획하고, 부득이 개인 사유지 편입 시 지방상수도 설치 목적에 대하여 토지소유자에게 충분히 설명하여 토지 사용승낙서 징구

□ 기대효과

- 지방상수도 설치를 통해 안정적인 생활용수 공급

공약사업 정책실명제	추진부서	수도과	과 장	배 영	☎ 8082-6810
			팀 장	박성오	☎ 8082-6840
			주 무 관	정회현	☎ 8082-6843