

<b>관리번호</b>
67

## 기산저수지 관광 개발사업 추진

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과 (농업정책과)
5. 계속/신규	여	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	여

**공약목표**

**기산저수지의 지속 가능한 관광 개발사업 추진으로 관광 활성화 도모**

**◆ (공약이행방안) 기산저수지만의 특색을 살릴 수 있는 관광 개발 사업으로 관광객 유치 및 지역상권 활성화 도모**

공약이행 확인지표				
확인 지표명	목 표	실적	달성률 (%)	목표달성 가능여부
기산저수지 관광 개발	경관시설 조성	공사착공 (‘4.5월 준공예정)	50	여
	포토존 및 화단 조성	’25년 도비 보조사업 추진	-	여
	추가 편의시설 설치 검토 및 추진	’25년 이후 도비 보조사업 추진	-	여
<b>전체 달성률(%)</b>			20	

**사업개요**

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 백석읍 기산리 241-2번지 일원 / 기산저수지
- 사업규모
  - 경관시설(주차장, 스카이워크, 쉼터 등) 조성 = 2,250백만원

- 포토존 및 화단 조성 = 500백만원
- 추가 관광자원시설 조성 = 500백만원
- 소요예산 : 3,350백만원[개략사업비]
- 사업방식 : 기산저수지 개발사업 한국농어촌공사 위.수탁협약 추진

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	3,350	0	1,200	700	450	500	500	0
국 비								
도 비	1,675		600	350	225	250	250	
시 비	1,675		600	350	225	250	250	
기 타								

□ 추진실적

- 기산저수지 경관시설 조성사업 실시설계용역 완료 ('3. 1.)
- 조성사업 위탁사업비 지급(양주시→농어촌공사)('23. 3.)
- 경관시설 조성사업 편입토지 사용허가 승인 및 계약('23. 5.)
- 기산저수지 경관시설 조성사업 착공('23. 6. )

□ 향후계획

- 기산저수지 경관시설 조성사업 준공 ('24. 5. )
- 기산저수지 추가사업 대상지(포토존 및 화단조성 등) 제출 (양주시→경기도)('24. 7.)
- 추가 관광자원시설 설치 및 추진 지속('25. ~ '26.)

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
경관시설 조성사업 추진																										
포토존 및 화단 조성																										
추가 관광자원 시설 조성																										

## □ 예상되는 문제점 및 대책

### ○ (문제점)

- 기산저수지는 한국농어촌공사 소유의 “농업용 저수지”로 제약 조건이 많은 농림지역 및 농업 보호구역이 대상지의 90%를 차지하고 있어 제한된 범위 내 상호 협의를 득하여 추진 중임

### ○ (대 책)

- 기산저수지는 특정 목적시설(농업용 저수지)로 무분별한 개발에 제약이 있어 기본적으로 자연경관이 뛰어나고 주변 관광지(장흥 관광지, 마장호수)가 인접하여 연계성을 갖는 관광상품 개발이 가능하여,
- 기산저수지의 특색을 살릴 수 있는 사업을 위해 지속적인 검토 및 관계기관(한국농어촌공사)과의 긴밀한 협업을 통한 관광자원 개발

## □ 기대효과

- 관광 및 휴양시설 조성으로 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 도모
- 주변 관광지와 연계한 특색있는 관광상품 개발

<b>공약사항 정책실명제</b>	<b>추진부서</b>	<b>문 화 관 광 과</b>	<b>과 장</b>	<b>홍 미 영</b>	<b>☎ 8082 - 5650</b>
			<b>팀 장</b>	<b>권 경 애</b>	<b>☎ 8082 - 5660</b>
			<b>주무관</b>	<b>황 민 주</b>	<b>☎ 8082 - 5673</b>