

특 수 공 시

(2014 회계연도)

양주체육복지센터 등 5건



◆ 특수공시 대상사업 목록 ◆

연 번	사 업 명	비 고
1	양주체육복지센터 건립	3p
2	가축분뇨 공공처리시설 설치	5p
3	덕계천 도심하천 생태복원사업	7p
4	고읍-고암간 도시계획도로 개설	9p
5	옥정하수처리구역 하수관로정비사업	11p

양주체육복지센터

- 회천지역 부족한 공공시설(체육시설, 복지시설) 확충을 통한 삶의 질 향상

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 양주시 덕정동 206번지
- 사업규모 : 부지면적 3001.9㎡, 건축연면적 11,190.6㎡(지하2층, 지상5층)
- 총사업비 : 29,526백만원
- 사업내용 : 체육시설(수영장, 헬스장, 다목적체육관), 노인복지관, 육아종합지원센터, 청소년공부방

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	29,526	5,126	2,913	4,400	17,087
국 비	5,470		976	1,020	3,474
도 비	738		138		600
시 비	23,318	5,126	1,799	3,380	13,013

■ 2014년까지 추진실적

- 2014. 10. : 실시설계용역 착수

■ 향후 추진계획

- 2015. 06. : 경제성(VE) 검토(1차)
- 2015. 09. : 설계용역 완료
- 2015. 11. ~ 2016. 12. : 공사착공 및 완료

■ 기대효과

- 회천지역 부족한 공공시설(체육시설, 복지시설) 확충을 통한 삶의 질 향상

■ 관련사진



[조감도]



[위치도 또는 완료전경]

■ 평생교육체육과 담당자 박주형 ☎ 8082-5636

가축분뇨공공처리시설

○ 가축분뇨 공공처리시설을 건설하여 신천하수처리장으로 연계처리함으로써 양주시민의 보건위생 향상과 쾌적한 생활환경 조성 도모

■ 사업개요

- 설치장소 : 양주시 은현면 봉암리 47번지 일원
- 설치규모 : 150㎡/일(사업부지 : 총 17,871㎡)
- 사업비 : 19,998백만원(국고 80%, 도비 10%, 시비 10%)
부지매입비 28억원 별도
- 처리공법 : BCS공법(부강테크)
- 사업기간 : 2009. 5.~ 2015. 9. 16.

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	22,800	21,175	1,625	0	0
국 비	16,000	14,700	1,300	0	0
도 비	2,000	1,837.5	162.5	0	0
시 비	4,800	4,637.5	162.5	0	0

■ 2014년까지 추진실적

- 2009. 5. 가축분뇨 공공처리시설 기본계획 및 타당성 조사 용역
- 2012. 8. 시설설치 승인 완료
- 2013. 2. 시공업체 선정
- 2013. 3. 공사착공(2015.08월 현재 공정률 99%)

○ 2014. 11. ~ 2015. 9. 16. 종합시운전 중

■ 향후 추진계획

○ 2015. 9. 6. 준공 완료(예정)

■ 기대효과

- 가축분뇨의 효율적인 수거체계 확립 및 수질, 수생태계 보전
- 악취 및 해충의 확산 억제로 쾌적한 생활환경 조성

■ 관련사진



[조감도]



[시설전경]

■ 환경관리과 담당자 이한진 ☎ 8082-6341

덕계천 도심하천 생태복원사업

○ 복개된 도심하천을 복원하여 하천의 수질개선 및 동식물의 서식처 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013 ~ 2016
- 위 치 : 덕계동 덕계저수지 ~ 덕계교
- 사업규모 : 생태하천복원 L=1km
- 총사업비 : 6,000백만원
- 사업내용 : 자연형 호안 / 1,625m, 차도교 / 2개소, 수생식물식재 / 4,500㎡, 복개구조물 철거 / 423㎡/ 확장교 설치 / 99㎡, 징검다리 및 여울 / 8개소, 생태관찰로 / 583m

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	6,000	833	1,033	413	3,721
국 비	3,600	500	620	248	2,232
도 비	167	167	-	-	-
시 비	2,233	166	413	165	1,489

■ 2014년까지 추진실적

- 2014. 6. : 사업착공
- 2014. 12. : 1차분 준공


■ 향후 추진계획

- 2015. 12. : 2차분 준공
- 2016. 12. : 사업완료

■ 기대효과

- 복개된 하천을 생태하천으로 복원하여 하천의 자정기능 회복을 통한 수질개선 및 주민만족도 제고

■ 관련사진



[위치도]



[조감도]

■ 환경관리과 담당자 이철승 ☎ 8082-6312

■ 2014년까지 추진실적

- 2011.04 : 투용자 심사
- 2013.02 : 설계완료
- 2013.05 : 1구간 착공(고읍1통 마을회관 ~ 경동대 입구)
- 2013.08 : 2구간 착공(시도8호선~고읍1통 마을회관)
- 2013.09 : 1구간 준공(고읍1통 마을회관 ~ 경동대 입구)
- 2015.08 : 2구간 준공(시도8호선~고읍1통 마을회관)

■ 향후 추진계획

- 2016~2017 : 잔여구간 추진

■ 기대효과

- 고읍동과 옥정지구, 히천지구간 접속도로 확보로 향후 지역주민 이용편의 증진 및 교통안전 확보

■ 관련사진



[조감도]



[위치도 또는 완료전경]

■ 도로과 담당자 신동주 ☎ 8082- 6711

옥정처리구역(1단계) 하수관로정비사업

- 합류식 관로를 분류식화 하여 오염원 차단으로 하천의 수질보전 향상
- 오염총량제에 따른 개발부하량 확보

■ 사업개요

- 사업기간 : 2012. 10. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 옥정처리구역(고암동, 고읍동, 덕계동)
- 사업규모 : 오수관로설치 13.67km, 배수설비 534가구.
- 총사업비 : 11,361,000천원
- 사업내용 : 오수관로 신설 및 가정 배수설비 연결(정화조 폐쇄)

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	11,361	3,368	4,437	3,556	0
국 비	7,922	2,097	3,344	2,481	0
도 비					
시 비	3,436	1,271	1,093	1,075	0

■ 2014년까지 추진실적

- 2012. 10. : 공사착공
- 2014. 12. : 공사추진 공정률 (75%), 1차분 2차분 3차분 준공

■ 향후 추진계획

- 2015. 12. : 하수관로정비사업 준공

■ 기대효과

- 우·오수 분류화사업으로 하천의 수질개선 및 개인정화조 폐쇄, 악취제거 등 주민생활개선

■ 관련사진 (1단계 연두색, 2단계 분홍색)



■ 하수과 하수시설팀 담당자 정해업 ☎ 8082 - 6861