

<b>관리번호</b>	<b>장기 미집행 시설, 도시 근린공원 등 도심 힐링 및 복합 레저문화로 정비</b>
87	

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

### 공약목표

장기 미집행 근린공원 내 치유와 명상, 휴식과 놀이를 위한 시설 설치하여 도심 힐링 및 레저문화 공간으로 조성

#### ◆ (공약이행방안) 근린공원 내 힐링 및 복합 레저 시설 증점 설치

#### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도심 힐링 및 복합 레저 공원 조성	덕정 근린공원 조성	- 실시설계 완료 - 토지 보상 완료	60	여
	오산 근린공원 조성	- 실시설계 완료 - 토지 보상 완료 - 공사 착공	80	여
	방성 근린공원 조성	- 실시설계 완료 - 토지 보상 완료 - 공사 착공(3월 예정)		
<b>전체 달성률(%)</b>			70	

### □ 사업개요

- 덕정 근린공원 조성(덕정동 산38-2번지 일원)
  - 사업기간 : 2019 ~ 2024년 \* 사업규모 : 32,619㎡
  - 총사업비 : 10,954백만원(보상비 7,850백만원, 조성비 2,002백만원)
  - 주요 공원시설 : 녹음광장, 초화원, 잔디마당, 꽃향기 마당, 숲 도서관, 배드민턴장
- 오산 근린공원 조성(백석읍 오산리 564-2번지 일원)
  - 사업기간 : 2019 ~ 2023년 \* 사업규모 : 58,203㎡
  - 총사업비 : 12,066백만원(보상비 8,594백만원, 조성비 3,472백만원)
  - 주요 공원시설 : 꽃향기원, 역새원, 전망쉼터, 숲속 쉼터, 파크골프장, 물놀이터, 배드민턴장 등

- 방성 근린공원 조성(양주시 백석읍 방성리 254-9 일원)
  - 사업기간 : 2019 ~ 2024년 \* 사업규모 : 21,421㎡
  - 총사업비 : 8,477백만원(보상비 5,720백만원, 조성비 2,757백만원)
  - 주요 공원시설 : 역사풍경원, 초화원, 스텝정원, 하늘전망쉼터, 놀이터, 시민건강마당, 주차장 등

□ **추진실적**

- 장기 미집행 공원 실시계획용역 착수(2019. 4. 30.)
- 실시계획인가 고시(2020. 6. 29.)
- 오산 근린공원 편입토지 보상 완료(2021. 3. 22.)
- 방성 근린공원 실시계획(변경) 인가 고시(2021. 5. 20.)
- 오산 근린공원 공사 착공(2021. 7. 28.)
- 덕정 근린공원 편입토지 보상 완료(2022. 5. 12.)
- 오산 근린공원 실시계획(변경) 인가(2022. 7. 8.) \* 물놀이터, 파크골프장 설치
- 방성 근린공원 토지 및 지장물 보상 완료(2022. 11. 17.)

□ **연도별 추정사업비**

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	29,740	25,002	1,736	3,002				
국 비	2,002			2,002				
도 비								
시 비	26,738	25,002	1,736					
기 타	1,000			1,000				

□ **향후계획**

- 방성 근린공원 착공(2023. 3.)
- 덕정 근린공원 착공(2023. 6.)
- 오산 근린공원 준공(2023. 8.)
- 덕정 근린공원 준공(2024. 6.)

## □ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
오산 근린공원 조성공사	■	■	■	■	■	■	■													
덕정 근린공원 조성공사	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
방성 근린공원 조성공사					■	■	■	■	■	■	■	■								

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 덕정 근린공원과 연접한 도시계획도로가 없는 실정으로, 공원구역 조정을 통해 진입로를 확보하여야 함.
- (대책) 진입로 확보를 위한 도시관리계획(공원) 변경 및 실시계획인가(변경)를 추진하여 사업 시행

## □ 기대효과

- 장기 미집행 도시계획시설을 조성함으로써 예측 가능한 행정을 실현하고 주민들의 공원에 대한 수요를 충족시키며,
- 공원 조성 시 초화원, 숲속도서관, 파크골프장, 물놀이시설 등 다양한 공원시설을 조성함으로써 시민들에게 도심 힐링, 복합레저 공간을 제공

<b>공약사업 정책실명제</b>	<b>추진부서</b>	<b>공원사업과</b>	과	장	최태식	☎ 8082-7300
			팀	장	이한진	☎ 8082-7301
			주 무 관		손희라	☎ 8082-7302